

質 疑 回 答 書

工事名：横浜国立大学（常盤台）土木工学棟改修設計業務

※質疑文は、質疑書に記載いただいた原文をそのまま記載しています。

番 号	質 疑 事 項	回 答
1	入札説明書5(6)に構造担当に必要な資格として構造一級が書かれていますが、構造設計担当の業務を教えてください。	RC躯体の撤去が出来るかの検討と、場合によって、撤去後の補強設計
2	1階に関しまして、改修後にオープンラボとなる既存研究室の撤去壁は、RC躯体ではなくLGS下地の様な間仕切壁と見込んで宜しいでしょうか。	1階の恒温室の壁と、1～3階の廊下と部屋との壁は、RC壁(t120)及び、部屋間の間仕切り壁は、CB壁(t100)です。 ※Pdf.を添付
3	アスベスト含有材調査に関しましては、調査済みとして報告書の提出を受けられる、として宜しいでしょうか。	契約後、4月末に報告書を渡せる予定。 (外壁の吹付タイルは調査済み。その他の建材については、調査予定)
4	3及び外壁改修に関しまして、平面図に建具改修に伴う外壁(アスベスト含有)改修として表記されている数量(168㎡)から建具改修は撤去工法と想定しています。カバー工法は適さないと考えて宜しいでしょうか。	宜しい。
5	4. に関しまして、建具に関わる改修以外の部分の外壁改修はアスベスト含有材非撤去(封じ込め等)による改修として宜しいでしょうか。	宜しい。

※質疑文は、質疑書に記載いただいた原文をそのまま記載しています。

番 号	質 疑 事 項	回 答
6	平面図では、内装改修の対象室以外にも外壁改修範囲があります。こちらは建具改修を行うと考えて宜しいでしょうか。	内装は全て改修範囲です。 また、外部の改修は、屋上防水以外、全て改修範囲です。
7	特記仕様書には設備設計業務が除かれていますが、建築改修に伴う設備改修や設備改修に伴う建築改修により発生する建築側の調整・作図・検討作業は、建築設計業務の範疇を超えない範囲のみ見込むとして宜しいでしょうか。	宜しい。
8	配置図・平面立面断面図・仕上表のCADデータはありますでしょうか。	CADデータはありません。
9	工事費の想定がありましたらご教授下さい。	契約後、お知らせする予定としています。